

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Darba daudzumu sarakstā 2.daļai – „ <i>Iekšpagalma, stāvlaukuma un trotuāra remonts Celtnieku ielā 4</i> ” (nolikuma pielikums Nr.7), pozīcijā Nr.2.1 „ <i>Šķembu pamata sagatavošana ar minerālā materiāla 0/45 papildināšanu</i> ”, nav norādīts šķembu pamata biezums. Lūdzam precizēt šķembu pamata kārtas biezumu.	Esošais stāvlaukuma šķembu segums jāprofilē veidojot 2,5% kritumu, ja to nevar sasniegt ar esošo materiālu, tad ir jāpapildina ar minerālo materiālu 0/45.
2.	Lūdzam sniegt skaidrojumu Darbu daudzumu un izmaksu saraksts 3.daļa – „ <i>Stāvlaukuma Raiņa un Mehanizatoru ielās remonts</i> ” (nolikuma pielikums Nr.8), pozīcijā Nr.1 „ <i>Šķembu pamatnes planēšana</i> ” paredzētos darbus. Šī pozīcija sevī ietver tikai šķembu pamatnes planēšanu? Vai ir nepieciešams piebērt šķembu materiālu? Ja paredzēts piebērt šķembu materiālu, lūdzam precizēt pieberamā materiāla frakciju un kārtas biezumu.	Šī pozīcija sevī ietver tikai šķembu pamatnes planēšanu.